



**Samochody
Użytkowe**

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. • ul. Warszawska 349 • 61-060 Poznań • Polska

Data

Poznań, 07 grudnia 2017

Dotyczy: Status rozbudowy układu drogowego na terenie Osiedla Zieliniec.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy zestawienie wykonanego już zakresu prac wraz z przewidywanymi terminami zakończenia robót na poszczególnych ulicach.

W okresie od 17-05-2017 do ok. 15-08-2017 wykonano roboty przygotowawcze (m.in. wycinkę drzew, rozbiórki itp.), kanał deszczowy, krawężniki i konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej w ciągu ulic Sarniej (od ul. Uznamskiej) i Kamieńskiej (do ul. Starachowickiej), na ul. Grodnickiej i ul. Starachowickiej (bez krawężnika) od ul. Kamieńskiej do przejazdu kolejowego i przejazd kolejowy. Nie wykonano warstw bitumicznych na skrzyżowaniach z ul. Świętowidzką, Zieliniec, Starachowicką i Arkońską głównie ze względu na konieczne wcześniejsze wykonanie robót gazowych. W tym samym czasie wykonano krawężniki i nawierzchnię jezdni południowej ul. Warszawskiej wraz z częścią skrzyżowania z ul. Sośnicką, nasyp w ul. Sośnickiej oraz chodnik na ul. Kamieńskiej strona prawa (odc. ul. Zieleńska – łącznik) oraz część chodnika na ul. Grodnickiej str. lewa, kanalizację deszczową i koryto ziemne łącznika. Na w/w odcinkach częściowo wykonano okablowanie oświetlenia ulicznego i osadzono fundamenty słupów oświetleniowych.

W okresie od ok. 15-08-2017 r. do ok. 24-11-2017 r. wykonano roboty związane z jezdnią północną ul. Warszawskiej wraz z chodnikami oraz ul. Sośnicką na długości ok. 100 m od ul. Warszawskiej. W tym rejonie pozostaje do wykonania bitumiczna warstwa ścieralna ścieżki rowerowej i ul. Sośnickiej oraz roboty wykończeniowe. Na pozostałych odcinkach w tym okresie wykonano krawężniki na drodze łącznikowej, ul. Starachowickiej (częściowo), ul. Sarniej (ul. Uznamska – ul. Dzicza), częściowo nawierzchnię zatok postojowych oraz fragment chodnika na ul. Sarniej.

Od ok. 27-11-2017 r. realizowane są roboty brukarskie (głównie chodniki) na ul. Sarniej, drodze łącznikowej oraz w rejonie ul. Starachowickiej / ul. Grodnickiej / ul. Kamieńskiej. Od ok. 22-11-2017 r. kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sośnickiej w kierunku ul. Strzeleckiej.

Wg harmonogramu zaktualizowanego przez Wykonawcę i przekazanego 10-10-2017 r. do końca bieżącego roku realizowane będą roboty na ul. Grodnickiej, ul. Starachowickiej (odc. Grodnicka – Kamieńska), na drodze

Zarząd:
Jens Ocksen
Jolanta Musielak
Marko Antonio Sebastian

Siedziba: Poznań / Polska
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000064417
Kapitał zakładowy: 731 569 000 PLN

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
ul. Warszawska 349
61-060 Poznań
Telefon: +48 61 876 1781
Telefax: +48 61 876 1475

www.volkswagen-poznan.pl
REGON 630173572
VAT UE PL7820032965
NIP 782-00-32-965
AEO PLAE0F420000090011

Płatność w EUR:
Commerzbank AG, Filiale Wolfsburg
DE 54 2694 1053 0685 4400 00
SWIFT: COBADEFF269

Płatność w PLN:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PL 79 1030 1508 0000 0005 0207 2005
SWIFT: CITIPLPX



**Samochody
Użytkowe**

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. • ul. Warszawska 349 • 61-060 Poznań • Polska

łącznikowej ul. Kamieńska – ul. Starachowicka głównie w zakresie robót brukarskich (chodniki, jezdnia drogi łącznikowej) i oświetlenia. W ciągu ulic Sośnickiej – Sarniej – Kamieńskiej na grudzień 2017 i styczeń 2018 przewidywane są roboty związane z instalacjami podziemnymi – gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne oraz kanalizacja deszczowa w ul. Sośnickiej. Po wykonaniu tych elementów możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót w zakresie nawierzchni jezdni i chodników.

Roboty w obrębie ulic Zieleńskiej, Starachowickiej (odc. Zieleńska – Grodnicka) oraz ul. Sośnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strzelecką Strzałkowską przewidywane są w okresie luty – kwiecień 2018 r.

Planowane terminy zakończenia prac na poszczególnych ulicach to:

Ul. Sośnicka	do 05.2018
Ul. Sarnia, ul. Kamieńska	do 05.2018
Ul. Grodnicka	do 01.2018
Ul. Starachowicka	do 05.2018
Przejazd kolejowy	gotowy i odebrany
Ul. Zieleńska	od 03.2018 do 05.2018

Warstwy ścieralne , oznakowanie pionowe i poziome na wszystkich ulicach zostaną wykonane do 05.2018.

Jednocześnie zapewniamy, że główny wykonawca firma Strabag realizuje zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem. Przesunięcia terminowe spowodowane są warunkami pogodowymi lub kolizjami instalacji podziemnych z realizowaną inwestycją. W celu optymalizacji terminów i kosztów, firma Strabag reaguje na bieżąco i przesuwa siły i środki na te etapy inwestycji, które aktualnie mogą być realizowane.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem zieliniec@vw-poznan.pl

Z poważaniem,

Dział Komunikacji
Volkswagen Poznan Sp. z o.o.